

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção de Unidade Básica de saúde - Padrão 1

LOCAL: Rua Cicero dos Anjos Vieira - Cedro - PE

DATA: Abril de 2018

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 Dias

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	(R\$)	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	Acumulado
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1.0	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	30.478,22	4,60%	30.478,22						30.478,22
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	5.363,43	0,81%	5.363,43						5.363,43
3.0	COBERTURA	53.543,22	8,08%			26.771,61	26.771,61			53.543,22
4.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	139.352,93	21,02%	46.450,98	46.450,98	46.450,98				139.352,93
5.0	ALVENARIA - VEDAÇÃO	73.932,31	11,15%		18.483,08	18.483,08	18.483,08	18.483,08		73.932,31
6.0	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	157.245,03	23,72%				52.415,01	52.415,01	52.415,01	157.245,03
7.0	ESQUADRIA	74.436,88	11,23%				37.218,44	37.218,44		74.436,88
8.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	64.572,62	9,74%				21.524,21	21.524,21	21.524,21	64.572,62
9.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	55.945,48	8,44%				18.648,49	18.648,49	18.648,49	55.945,48
10.0	REDE AR COMPRIMIDO	3.606,78	0,54%					1.803,39	1.803,39	3.606,78
11.0	COMUNICAÇÃO VISUAL	2.756,49	0,42%						2.756,49	2.756,49
12.0	DIVERSOS E LIMPEZA DE OBRA	1.766,60	0,27%						1.766,60	1.766,60
	TOTAL	663.000,00	100,00%	82.292,63	64.934,05	91.705,66	175.060,84	150.092,62	98.914,20	663.000,00
	FINANCEIRO ACUMULADO			82.292,63	147.226,68	238.932,34	413.993,18	564.085,80	663.000,00	
	FÍSICO ACUMULADO			12,41%	22,21%	36,04%	62,44%	85,08%	100,00%	